

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和7年1月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：ごみピット内部の基礎、周囲の地下部の基礎を進めています。2月も引き続き基礎工事を行う予定です。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：1月中に建物はほぼ完成する予定です。2月から計量機などのプラント機器の設置工事が始まります。

調整池エリア



工事概要：12月から調整池の雨水を排出する放流管の設置工事を行っています。また、放流管上部の擁壁工事を行っています。

小山広域保健衛生組合