

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和7年2月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：ごみピット内部の基礎、周囲の地下部の基礎を引き続き進めております。3月も引き続き基礎工事を主に実施いたします。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：場内の舗装も完了し、建築物の工事は完成間近となりました。現在は計量機等のプラント機器を設置しております。3月は引き続きプラント機器工事と外構工事を行う予定です。

調整池エリア



工事概要：工事用ゲート付近の切土とメンテナンス用通路の造成を行っております。ゲート付近の擁壁は2月中に行う計画です。3月には法面の芝張りや灌水設備の設置工事を行う予定です。

小山広域保健衛生組合