

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和7年5月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：ごみピット内部の壁を打設しております。壁の打設は、8月中旬まで続く予定です。ゴミピット北の建物は、1階フロアの壁打設の準備を行っています。

小山広域保健衛生組合

焼却施設エリア（直上）



工事概要：ゴミピットでは、4月よりも内部足場がはっきり見えます。壁の打設を行っていますので、内部足場が壁に合わせて高くなっています。施設北側の黄土色に見える部分は、型枠です。1階の壁から2階の床面を打設する準備を進めています。

旧管理棟エリア



工事概要：旧管理棟エリアでは、アスベスト除去工事が行われています。施設周辺からアスベストが漏れないよう、周囲を厳重に養生しています。細心の注意を払って施工を進めております。

小山広域保健衛生組合