

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和7年6月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：引き続き、ごみピット内部の壁を打設しております。壁の打設は、8月中旬まで続く予定です。ゴミピット北の建物は、1階壁から2階の床面までの打設が完了いたしました。

小山広域保健衛生組合

焼却施設エリア（直上）



工事概要：ごみピットの内部は、一度足場の解体を行って、切梁の組み換えを行っています。
プラント機器の設置はまだ行われていません。9月以降に順次プラント機器を搬入いたします。

旧管理棟エリア



工事概要：旧管理棟エリアでは、アスベスト除去工事が完了しました。7月は、アスベスト用の養生撤去と内装の撤去を行います。躯体の解体工事は8月から開始いたします。

小山広域保健衛生組合