

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目			担当課・担当係	取組番号	区分			
47	公園照明灯のLED化の推進			水と緑の推進課	2-3-1-009	新規			
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目	財政基盤の強化と計画的な財政運営	中項目	財政健全性の維持、経費の節減				
取組概要	公園照明灯のLED灯への順次交換を進め、経費の削減を図る。			達成目標	公園照明灯のLED灯への転換箇所数の増加（平成31年度に300基を目標とする）	目標年度 H31			
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
照明灯の現状把握（照明灯の数、形状、設置状況など）	活動計画	▲							
	実施状況	●	●	●					
実施計画書の作成	活動計画		▲						
	実施状況	—	▲	●					
LED灯への交換工事	活動計画			●	●	●			
	実施状況	—	—	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
LED灯への転換箇所数	目標値			100	200	300	300	24	8.0%
	実績値	0	0	24					
電気料金	目標値			28,000	27,000	26,000	26,000	25,309	102.7%
	実績値	0	0	25,309					
効果額(千円)	目標値	0	0	1,500	2,500	3,500	7,500	4,191	55.9%
	実績値	0	0	4,191					
効果額の算出基礎		電気料金の削減額、平成26年度電気料金ー当該年度の電気料金							
年度	P 年次計画・目標		D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	照明灯の現状把握（照明灯の数、形状、設置状況）		照明灯の現況確認を行ないました。 進捗度 B 計画通り			28年度実施計画書の作成に向け、照明灯の現況把握を引き続き行なっていきます。			
H28	実施計画書の作成（事業費、事業期間等）		照明灯の現況調査の結果を基に、効率良く安価な整備手法の検討を行い、照明の種類別にLED化に必要な整備費を算定しました。 進捗度 C 計画よりやや遅い			H29年度の工事に向け、LED化を行う公園等の優先順位付けを行い、年次計画を検討していく。			
H29	LED灯への交換工事		年次計画の中でも優先順位を検討し、予算の範囲内でLED化を行った。またこれに併せて、電気料については、安価な電力会社等との契約により経費削減を行った。 進捗度 C 計画よりやや遅い			H30年度の予算確保及び年次計画の見直し等検討していく。			
H30	LED灯への交換工事		進捗度						
H31	LED灯への交換工事		進捗度						