

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査書

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分
67	学校適正配置の推進		教育総務課	2-4-2-002	新規
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目	公共施設等マネジメントの推進	中項目	公共施設等の総合的・計画的な管理
取組概要	現在、小山市学校適正配置等検討懇話会からの小山市学校適正配置等に関する提言書をもとに2中学区（豊田・絹）対象の地域推進委員会を立ち上げている。小規模校の統合を進めるとともに、小中一貫校の形成を推進し、市内の学校の適正配置を図る。 また、城南地区（旭小・大谷東小）の児童数急増に対応するため、新たに小学校を設置し対応する。		達成目標	絹中学区の3小学校を1校に統合する。	目標年度 H31

推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
絹中学区一統合準備委員会を設置し、調査準備。	活動計画	▲				
	実施状況	●	●			
絹中学区一施設改修、スクールバス導入、閉校事務、開校準備。	活動計画		●			
	実施状況	—	●			
絹中学区一新統合小学校開校（1校増+3校減）	活動計画			●		
	実施状況	—	▲	●		
城南地区新設小学校一基本設計・実施設計。	活動計画	●				
	実施状況	●				
城南地区新設小学校一建設工事、開校準備。	活動計画		●	●	●	
	実施状況	—		●		
城南地区新設小学校一開校（1校増）	活動計画					●
	実施状況	—				
豊田中学区一新設小学校用地選定と用地取得、農振除外、基本構想策定。	活動計画	●				
	実施状況	●	▲	●		
豊田中学区一造成設計・造成工事、基本設計・実施設計一建設工事。	活動計画		●	●	●	●
	実施状況	—	▲	●		

指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計最終目標	累計実績	達成率
小規模小学校数	目標値	14	14	12	12	12	12	12	100.0%
	実績値	14	14	12					
効果額(千円)	目標値			23,699	23,699	23,699	71,097	20,437	28.7%
	実績値			20,437					
効果額の算出基礎		維持管理費等の削減（梁小13,024千円の削減・延島小10,675千円の削減）							

年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容	C・A 課題及び次年度に向けた改善内容
H27	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校一基本設計・実施設計。 豊田中学区一新設小学校用地選定・用地取得、農振除外、基本構想策定。 絹中学区一統合準備委員会（2ヶ年）を設置し、調査準備他必要予算を計上する。 	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校については、校舎及び屋内運動場の基本設計を終了し現在実施設計に取り組んでいる。 豊田中学区一用地選定及び基本構想を策定した。 絹中学区一前年度の小中一貫校（絹中学区）推進委員会を継続し統合準備についても検討を図った。 乙女中学区一地域推進委員会を立上げ、アンケート調査・地域説明会実施、統合検討を進めた。 	<ul style="list-style-type: none"> 豊田中学区一用地取得のため、土地収用法に基づく事業認定や用水路施設の財産処分、農振除外・農地転用を進める。 絹中学区一渡り廊下設置工事、スクールバス運行、給食調理場整備、閉校式開校式等に取り組む 乙女中学区一統合し小中一貫校とすることについて委員会協議を進めるとともに円滑な合意形成を図る。
		進捗度 B 計画通り	
H28	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校一建設工事（1年目/3ヶ年） 豊田中学区一造成設計・造成工事、基本設計・実施設計。 絹中学区一統合準備委員会（2ヶ年）施設改修・スクールバス導入、閉校事務、開校準備 	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校については、実施設計が11月に完了し、2月議会において議決され、3月校舎及び屋内運動場の建設工事契約を結んだ。 豊田中学区一基本計画を策定した。また、用地取得のための準備・検討（土地収用法事業認定申請の準備等）を行った。 絹中学区一、平成29年4月の「絹義務教育学校」の開校に向け、施設改修、スクールバス導入、閉校・開校準備を実施。 乙女中学区一地域推進委員会での協議を経て、小中一貫校基本計画を策定。 	<ul style="list-style-type: none"> 豊田中学区一用地取得を完了させる（土地収用法事業認定申請、農地転用、用悪水路財産処分、用地売買契約等）とともに、用地造成設計を実施する。 絹中学区一開校した絹義務教育学校の良好な運営を支援する。 乙女中学区一地域推進委員会において、統合校として想定する乙女小が、老朽化が著しく施設の改善が急務であり、統合の前提となっていることから、その課題に対する検討を行う。
		進捗度 C 計画よりやや遅い	
H29	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校一建設工事（2年目/3ヶ年） 豊田中学区一造成設計・用地取得。 絹中学区一新統合小学校開校（1校増+3校減） 	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校については、校舎・屋内運動場は平成29年3月に、プール・屋外附帯施設は9月に建設工事に着手した。 豊田中学区では、事業用地の取得を完了した。 絹中学区については、4月に小学校3校、中学校1校を統合した絹義務教育学校を開校した。スクールバスを導入し、運行している。 乙女中学区においては、地域推進委員会を開催し、統合に向けた課題について協議、検討を行った。 	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校では、遅滞なく建設工事を完了させるとともに、地域推進委員会にて情報を共有しつつ、通学路の整備のほか、開校に向けた準備を計画的に進める。 豊田中学区については、用地の造成工事を実施する。 乙女中学区では、具体的な統合の形態と方針を取りまとめ、地域の推進委員会に示す。
		進捗度 B 計画通り	
H30	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校一建設工事（3年目/3ヶ年）、開校準備 豊田中学区一造成工事。 		
		進捗度	
H31	<ul style="list-style-type: none"> 城南地区新設小学校一開校（1校増） 豊田中学区一基本設計・実施設計。 		
		進捗度	