

# 第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分				
72	水道有収率の維持・向上		水道課	2-4-3-003	継続				
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目 公共施設等マネジメントの推進	中項目	インフラ施設の長寿命化対策の推進					
取組概要	引き続き高有収率の維持・向上を図るため、輻輳し老朽化した給水管を解消し、水道配水管を新設することにより漏水対策を実施し、高有収率の維持・向上を図る。		達成目標	水道有収率の現行水準の維持・向上 (平成31年度目標91%以上)	目標年度 H31				
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
配水管布設整備(輻輳管)の実施	活動計画	●	●	●	●	●			
	実施状況	●	●	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
水道配水管更新による有収率(%)	目標値	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	90.9%	99.8%
	実績値	89.5%	90.3%	90.9%					
計画に対する輻輳管整備実施割合(%)	目標値	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	88.0%	88.0%
	実績値	81.0%	81.9%	88.0%					
年度	P 年次計画・目標		D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	配水管布設整備(輻輳管)		L=1,254mの配水管の整備			昨年の羽川西浄水場断水に伴う洗管作業で大量の水道水を使用したため、有収率が目標値より下回ったものです。			
			進捗度 C 計画よりやや遅い						
H28	配水管布設整備(輻輳管)		L=999mの配水管の整備			有収率は、目標と同等であり、引き続き配水管布設事業(輻輳管事業)を実施して行きます。			
			進捗度 B 計画通り						
H29	配水管布設整備(輻輳管)		L=729mの配水管の整備			有収率は、目標と同等であり、引き続き配水管布設事業(輻輳管事業)を実施して行きます。			
			進捗度 B 計画通り						
H30	配水管布設整備(輻輳管)								
			進捗度						
H31	配水管布設整備(輻輳管)								
			進捗度						