

【評価シート】令和3年度 地方創生拠点整備交付金活用事業実績

	事業名	事業年度	申請区分	事業概要	A.計画額 (交付額)	B.実績額 (交付額)	C.差額 (交付額)	施設整備後の実施予定事業	重要業績評価指標 (KPI)	事業開始時 (1年目)	単位	2年目 (R2)	3年目 (R3)	4年目 (R4)	5年目 (R5)	担当課
												上段:目標 下段:実績	上段:目標 下段:実績	上段:目標 下段:実績	上段:目標 下段:実績	
1	小山市渡良瀬遊水地エコ・アグリツーリズム推進拠点整備事業	R1	単独	渡良瀬遊水地第2調節池へのアクセスの入口に位置する空家(農家住宅)をリノベーションし、「渡良瀬遊水地エコ・アグリツーリズム推進拠点」として休憩所(カフェ)や湿地環境の情報発信・案内の機能を持たせる。  (計画) ・設計業務委託:6,000千円 ・施設改修工事:58,850千円 ・解体工事:5,720千円 ・外構工事:4,290千円	(R1) 74,860 (37,430)	(R1) 74,800 (37,400)	(R1) 60 (30)	渡良瀬遊水地に隣接する空家(農家住宅)をリノベーションし、「渡良瀬遊水地エコ・アグリツーリズム推進拠点」として休憩所(カフェ)兼情報発信の機能を持たせ、地元のとれたて野菜やヨシズ等地元産品を使用した土産物の販売を行うほか、渡良瀬遊水地の自然体験ツアーやボランティアガイド受付、周辺農業者の協力を得て、いちご摘みや野菜の収穫体験の受付・案内を行い、交流人口及び観光客の滞在時間の増加を図り、地域の活性化を推進する。	施設売上げ額	0	千円	1,200	1,300	1,500	2,000	自然共生課
												169	533			
									施設利用者	0	人	1,200	1,300	1,500	2,000	
												7,553	10,447			
									体験型イベント参加者	0	人	300	300	300	300	
												124	328			

※A:交付金申請時の決定額  
 ※B:事業終了後の精算額  
 ※A,B,C:千円単位

※KPI:各年度の数値は増加分