

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目			担当課・担当係	取組番号	区分			
46	交通安全灯のLED化の推進			生活安心課	2-3-1-008	新規			
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目	財政基盤の強化と計画的な財政運営	中項目	財政健全性の維持、経費の節減				
取組概要	交通安全灯のLED灯への順次交換を進め、経費の削減を図る。			達成目標	交通安全灯のLED灯への交換基数の増加（平成31年度に850基を目標とする）	目標年度 H31			
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
交通安全灯のLED灯への交換工事	活動計画	●	●	●	●	●			
	実施状況	●	●	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
交通安全灯のLED灯への累計交換基数（基）	目標値	50	250	450	650	850	850	157	18.5%
	実績値	70	91	157					
効果額(千円)	目標値	75	375	675	975	1,275	1,275	236	18.5%
	実績値	105	137	236					
効果額の算出基礎	1基当たりの電気料金削減額1,500円/年								
年度	P 年次計画・目標		D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容			
H27	・交通安全灯50基をLED灯へ交換		老朽化により壊れた交通安全灯をLED灯へ交換を行った。			基本的に要望を受けて実施するものであり、予算も厳しいことから、H28年度以降の目標達成は難しくなると思われる。			
			進捗度	A 計画より早い					
H28	・交通安全灯200基をLED灯へ交換		老朽化により壊れた交通安全灯をLED灯へ交換を行った。			自治会からの要望に基づき実施しているが、平成28年度は要望が少なかったため目標値に及ばなかった。今後は要望箇所のみ実施するのではなく、市内巡回時に劣化している交通安全灯を発見し積極的に交換することも検討していく。			
			進捗度	C 計画よりやや遅い					
H29	・交通安全灯200基をLED灯へ交換		老朽化が著しいものや落雷等により壊れた交通安全灯をLED灯へ交換を行った。			平成29年度においても自治会からの要望が少なかったため、職員による夜間点灯確認を行い、点灯していない交通安全灯をLED灯へ交換したが、目標値に及ばなかった。このため目視による点灯確認を強化し、劣化して照度が落ちている交通安全灯も積極的にLED灯へ交換する。			
			進捗度	C 計画よりやや遅い					
H30	・交通安全灯200基をLED灯へ交換								
			進捗度						
H31	・交通安全灯200基をLED灯へ交換								
			進捗度						