

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目			担当課・担当係	取組番号	区分			
68	水道普及率の向上			水道課	2-4-2-003	継続			
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目	公共施設等マネジメントの推進	中項目	公共施設等の総合的・計画的な管理				
取組概要	給水区域内における水道未普及地域が多く残されており、継続して水道普及率向上に取組み、水道事業の健全な経営を確保して適正な料金体系を維持する。			達成目標	給水区域内の普及率の向上（平成31年度水道普及率95.9%）	目標年度 H31			
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
配水管布設事業（拡張事業）の実施	活動計画	●	●	●	●	●			
	実施状況	●	●	●					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
給水区域内人口に占める現在給水人口の割合（%）	目標値	95.5%	95.6%	95.7%	95.8%	95.9%	95.9%	100.8%	105.2%
	実績値	96.8%	100.4%	100.8%					
効果額(千円)	目標値	17,000	16,600	16,200	15,800	15,400	81,000	39,225	48.4%
	実績値	37,540	-15,961	17,646					
効果額の算出基礎	H24・H26の使用料増額の平均（使用料は各年2%下がることを想定）								
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容				
H27	配水管布設事業（拡張事業）	L=7,871mの配水管の布設 進捗度 B 計画通り			普及率は、目標値を上回っており、引き続き配水管布設事業（拡張事業）を実施して行きます。				
H28	配水管布設事業（拡張事業）	L=6,890mの配水管の布設 進捗度 B 計画通り			普及率は、目標値を上回っており、引き続き配水管布設事業（拡張事業）を実施して行きます。				
H29	配水管布設事業（拡張事業）	L=6,286mの配水管の布設 進捗度 B 計画通り			普及率は、目標値を上回っており、引き続き配水管布設事業（拡張事業）を実施して行きます。				
H30	配水管布設事業（拡張事業）	進捗度							
H31	配水管布設事業（拡張事業）	進捗度							