

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査書

No.	取組項目		担当課・担当係	取組番号	区分
73	農業集落排水処理施設最適整備構想の策定		下水道課	2-4-3-004	新規
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目 公共施設等マネジメントの推進	中項目	インフラ施設の長寿命化対策の推進	
取組概要	既存農業集落排水施設（汚水処理施設、管路施設）の機能診断を実施し、機能保全計画の検討を行い、最適整備構想を策定する。補助事業として、農林水産省の「低コスト型農業集落排水施設更新支援事業」の導入を見込む。		達成目標	最適整備構想策定による計画的な施設更新の実施	目標年度 H31

推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
機能診断（農業集落排水処理施設12箇所）	活動計画	●	●	●	●				
	実施状況	●	●	●					
最適整備構想の策定	活動計画					●			
	実施状況	—	—	—					
改修基本計画の策定	活動計画					●			
	実施状況	—	—	—					
改修実施計画の策定と計画実施	活動計画					●			
	実施状況	—	—	—					
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	実績	達成率
機能診断施設数	目標値	6	6	7	5		12	7	58.3%
	実績値	3	2	2					
改修基本計画策定箇所	目標値	0	0	0	0	14	14	0	0.0%
	実績値	0	0	0					
実施計画策定と実施箇所	目標値	0	0	0	0	1	1	0	0.0%
	実績値	0	0	0					

年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容	C・A 課題及び次年度に向けた改善内容
H27	機能診断（農業集落排水処理施設6箇所）	既存農業集落排水施設3箇所の機能診断を実施した。	引き続き農業集落排水施設の機能診断を実施していく。
		進捗度 C計画よりやや遅い	
H28	機能診断（農業集落排水処理施設46箇所）	既存農業集落排水施設2箇所の機能診断を実施した。	引き続き農業集落排水施設の機能診断を実施していく。
		進捗度 D計画より大幅に遅い	
H29	機能診断（農業集落排水処理施設47箇所）	既存農業集落排水施設2箇所の機能診断を実施した。	引き続き農業集落排水施設の機能診断を実施していく。
		進捗度 D計画より大幅に遅い	
H30	最適整備構想の策定 機能診断（農業集落排水処理施設5箇所）		
		進捗度	
H31	最適整備構想の策定 改修基本計画策定		
		進捗度	