

第6次小山市行政改革大綱実施計画 進捗状況調査

No.	取組項目			担当課・担当係	取組番号	区分			
74	公園施設長寿命化計画の推進			水と緑の推進課	2-4-3-005	新規			
基本方針	分権時代に対応した人材育成と持続可能な財政運営	大項目	公共施設等マネジメントの推進	中項目	インフラ施設の長寿命化対策の推進				
取組概要	公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園に設置されている遊具等の公園施設について、処分制限期間（木製7年、金属製15年）が経過し、危険度判定において危険と判定されたものについて、国庫補助を受け、計画的に更新するとともに、長寿命化のための補修（予防保全）を行う。			達成目標	維持管理費の軽減と安全で安心して利用できる公園の維持	目標年度 H31			
推進計画		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度			
遊具等の公園施設の改築・修繕	活動計画	●	●	●	●	●			
	実施状況	●	●						
指標名		27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計・最終目標	累計実績	達成率
長寿命化計画に基づき公園施設の更新等を行った公園数	目標値	4	5	5	5	5	24	6	25.0%
	実績値	2	1	3					
効果額(千円)	目標値	2,951	2,951	2,951	2,951	2,951	14,755	3,723	25.2%
	実績値	1,167	2,371	185					
効果額の算出基礎	長寿命化計画における効果額29,511千円（10年間累計）の5年分を見込む								
年度	P 年次計画・目標	D 実施状況・主な取組内容			C・A 課題及び次年度に向けた改善内容				
H27	遊具等の公園施設の改築・修繕を行う。	公園施設の改築・修繕を行った。			国庫補助事業であり、事業進捗は国の予算配分に左右されることから、効果促進を図るために市単独事業も合わせ行う。				
		進捗度	C 計画よりやや遅い						
H28	遊具等の公園施設の改築・修繕を行う。	公園施設の改築・修繕を行った。			国の予算配分について、限られた事業内容に整備計画を特化した場合には、重点配分を受けられることになったため、計画を特化し事業の進捗を図る。				
		進捗度	C 計画よりやや遅い						
H29	遊具等の公園施設の改築・修繕を行う。	公園施設の改築・修繕を行った。			事業を進捗を図るうえで、国の予算配分が大きく影響することから、整備の際は効果促進が図れる箇所を優先に整備を行う。				
		進捗度	C 計画よりやや遅い						
H30	遊具等の公園施設の改築・修繕を行う。								
		進捗度							
H31	遊具等の公園施設の改築・修繕を行う。								
		進捗度							