

豊穂川だより

令和6年2月 第17号

回 覧

編集・発行
小山市役所治水対策課
小山市中央町 1-1-1
TEL (22)9329

1. 一級河川 豊穂川の整備について

豊穂川の河道整備は、1月下旬までに工事区間右岸側(市街化調整区域側)の護岸ブロック設置が完了しました。現在は河道切替を行い、左岸側(市街化区域側)の堤防整備を進めています。今年度の河道整備工事は3月末完了にて進めています。

大日橋・大行寺橋は、令和6年度からの架け替え工事着手に向け、事業用地の取得・補償交渉を進めています。橋の架け替え工事は、令和6年6月～令和7年12月を予定、工事期間中は橋の通行ができませんので、周辺道路を利用したの迂回をお願いします。

橋の架け替え工事による交通規制の詳細は、自治会回覧、工事看板等にてお知らせいたします。

また、大日橋架け替え工事に伴う道路整備を3月～4月に行います。

新川橋は、令和6年度からの迂回路への切り回しに向け、手続きを進めています。

安全に配慮しながら早期完成を目指し工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

右岸側護岸ブロック設置が完了した様子(大日橋下流工区)



右岸側護岸ブロック設置が完了した様子(大日橋上流工区)



2. 小山栃木排水路、立木川の整備について

小山栃木排水路は、引き続き橋梁及び調節池の設計業務を進めています。また、令和6年度に実施する用地取得に関する測量及び物件調査業務の準備を進めてまいります。立木川は、引き続き河道及び調節池の設計業務を進めています。また、令和6年度に実施する施設整備に係る地質調査業務の準備を進めてまいります。



引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

3. 公共下水道事業（大行寺排水区）について

「公共下水道事業（大行寺排水区）」の雨水ポンプ場の整備につきましては、1月17日に現地作業に着手しました。

また2月から4月下旬にかけてポンプピット及び発電機棟の基礎杭設置の作業を行う予定です。

施工時には騒音・振動等ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



4. 田んぼダムの取組みについて

令和5年度に予定している取組み面積約130ha（520箇所）の完了に向け、農閑期の現在、各地区において設置作業が進められています。

引き続き、関係土地改良区及び農家のご協力を頂きつつ、取組みを進めてまいります。

「豊穂川だより」に関するお問い合わせ先

【一級河川 豊穂川の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化整備係 電話 0285-22-9329

【小山栃木排水路、立木排水路の整備について】

小山市役所 建設水道部 治水対策課 排水強化企画係 電話 0285-22-9328

【公共下水道事業（大行寺排水区）について】

小山市役所 建設水道部 上下水道施設課 計画係 電話 0285-24-7617

【田んぼダムの取組みについて】

小山市役所 産業観光部 農村整備課 環境整備係 電話 0285-22-9263



小山市 HP <https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/bosai-bohan/bosai/haisui/>