

第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事
建設工事の進捗写真
令和6年12月
工事全景



南西



小山広域保健衛生組合

南東



焼却施設エリア



工事概要：9月から続いたごみピットの掘削工事が完了しました。ゴミピットの基礎を建設しています。ピットへの荷降ろし及び建設工事に使用するため、中央に200tクレーンが配置されました。

小山広域保健衛生組合

ごみ計量棟・直搬ヤードエリア



工事概要：屋根、壁、窓枠などが設置され、建物らしくなってきました。12月は内装工事を主に進める計画です。

調整池エリア



工事概要：調整池の雨水を排出する放流管の設置工事が始まりました。また、外周にフェンス基礎を設置しています。

小山広域保健衛生組合